

**АКТ**  
о результатах контроля за соблюдением условий концессионного соглашения.

Ленинградская область  
Сланцевский район  
д. Старополье

15 января 2025 год

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями федерального закона от 21.07.2005 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных мероприятий за соблюдением Концессионного соглашения от 30.12.2016 г. №1/2016.

Проверяемый период: с января 2024 г. по декабрь 2024 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения по проектированию и техническому перевооружению объекта соглашения котельных д. Овсище и д. Старополье.

Контроль за соблюдением ООО «АКВАТЕРМ» условий концессионного соглашения осуществлен путем обследования объектов концессионного соглашения и изучением представленных документов по реконструкции и эксплуатации следующих объектов:

Здание котельной № 15, общей площадью 518,4 кв. м, расположенной по адресу: д. Старополье.

Здание котельной № 18, общей площадью 516,3 кв. м, расположенной по адресу: д. Овсище.

**По итогам контрольных мероприятий установлено:**

1. Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

2. Согласно концессионного соглашения Концессионер за свой счет провел реконструкцию имущества, и осуществляет деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии, оказания услуг потребителям с использованием Объекта Соглашения и иного имущества.

Предельный размер расходов на реконструкцию объектов соглашения составил 32 181 839,38 рублей. Предельный размер расходов сократился на вычтенную стоимость дизель-генераторной установки, установленной в котельной д. Овсище, а именно на сумму 318 160,62 рублей.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:

На период проведения проверки от Концессионера представлены документы подтверждающие выполнение мероприятий по реконструкции объектов концессионного соглашения на общую сумму 32 181 839,38 (тридцать два

миллиона сто восемьдесят одну тысячу восемьсот тридцать девять) рублей 38 копеек.


Мероприятия по реконструкции объектов концессионного соглашения за 2024 г. выполнены полностью, реконструкция объектов соглашения завершена, объекты (щеповые котлы) в эксплуатацию введены.

Концессионером не выполнен пункт 113 Концессионного соглашения о предоставлении обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению в виде безотзывной банковской гарантии на сумму 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

Подписи рабочей группы:



Редченко Н. В. – глава администрации  
муниципального образования Старопольское сельское  
поселение



Блинов В.В. – ведущий специалист администрации  
муниципального образования Старопольское сельское  
поселение