

**ОТЧЕТ**  
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения достигнутых требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 г. нарастающим итогом	Исполнено на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019г. (нарастающим итогом, (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей) *		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Благоустройство детской площадки у дома № 5 дер. Старополье	Установка спортивного комплекса – 1 шт.	0 шт.	1 094 563,00	1 028 800,00	57 600,00	8 163,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Установка детского игрового комплекса – 1 шт.															
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 094 563,00</b>	<b>1 028 800,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>8 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования  Овлаховский В.О.  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования  Павлова Ю.В.  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Игнаткина О.Г. 8 (81374) 62-463  
(фамилия, инициалы, номер телефона)



**Ежеквартальный отчет**  
**Администрации муниципального образования Старопольское сельское поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значення целевого показателя результативности предоставления субсидии**

Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения *	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
<b>1. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие территории Старопольского сельского поселения», подпрограммы «Благоустройство территории»</b>				
1. Благоустройство благоустройству детской площадки у дома №5 дер.		<i>Администрация Старопольского сельского поселения Станцевского района Ленинградской области</i>		Подготовка конкурсных процедур для заключения муниципального контракта на выполнение работ
1.1. Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019	<i>Администрация Старопольского сельского поселения Станцевского муниципального района Ленинградской области</i>	Заключение муниципального контракта	Муниципальный контракт на выполнение работ
1.2. Выполнение работ по благоустройству детской площадки у дома №5 дер.	3 квартал 2019	<i>Подрядная организация</i>	Выполнение мероприятий в соответствии с муниципальным контрактом	
1.3. Приемка объекта в соответствии с контрактом	Октябрь 2019	<i>Администрация Старопольского сельского поселения Станцевского района Ленинградской области</i>	Акт о приемке выполненных работ	
<b>II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие территории Старопольского сельского поселения», подпрограммы «Благоустройство территории»</b>				
1. Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:				
1.1. Приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019	<i>Администрация Старопольского сельского поселения Станцевского муниципального района Ленинградской области</i>	Выполнение работ надлежащего качества, в полном объеме, в установленные сроки	
1.2. Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	<i>Администрация Старопольского сельского поселения Станцевского муниципального района Ленинградской области</i>	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с комитетом	Отчеты подготовлены на 01.04.2019, 01.07.2019
2. Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	В случае необходимости	<i>Администрация Старопольского сельского поселения</i>	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	