

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)

Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района

Наименование проекта	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2016 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Благоустройство территории (на двух частях территории), включая автомобильные стоянки у домов №3 и №5 и площадку возле дома культуры (замена асфальтобетонного покрытия):															
Ремонт площадки у ДК Старополье	314 кв.м	0	382 549,71	309 665,10	60 000,00	12 884,61	0,00	0,00	0,00	12 884,61	0,00	0,00	0,00	12 884,61	309 665,11
Ремонт автомобильной стоянки у дома № 3	165 кв.м	0	515 394,57	475 509,44	20 100,00	19 785,13	0,00	0,00	0,00	19 785,13	0,00	0,00	0,00	19 785,13	475 509,44
Ремонт автомобильной стоянки у дома № 5	121 кв.м		391 135,72	356 425,46	19 900,00	14 830,26	0,00	0,00	0,00	14 830,26	0,00	0,00	0,00	14 830,26	356 425,46
<b>Итого</b>	600 кв.м		1 289 100,00	1 141 600,00	100 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	1 141 600,00



Глава администрации поселения \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)

*Вячеслав Бурлаков*  
С.С.

Согласовано:  
председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель: Игнаткина Ольга Геннадьевна (81374) 62-463

**Ежеквартальный отчет**  
**Администрации Старопольского сельского поселения Ленинградской области**  
**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**  
**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы</b>					
1.	Подготовительные работы			Благоустройство территории	
1.1.	Подготовка сметной документации	март-апрель	Администрация поселения	Утверждение сметной документации	Утверждена сметная документация
1.2.	Подготовка конкурсной документации	март-апрель	Администрация поселения	Утверждение конкурсной документации	Утверждена конкурсная документация
1.3.	Проведение конкурсных процедур	апрель-июнь	Администрация поселения	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт
2.	Ремонтно-строительные работы			Благоустройство территории	
2.1.	Работы в соответствии с муниципальным контрактом	июнь-август	Администрация поселения, подрядная организация	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту	Исполнение работ в соответствии с графиками работ по объекту
*2.2.	Организация субботника по расчистке территории	май-июнь	Общественные советы	Завершение работ по расчистке площадок	Завершены работы по расчистке площадок
...					
<b>II. Контроль за реализацией муниципальной программы</b>					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:			Выполнение муниципальной программы	

1.1.	приемка и оплата выполненных работ	май-август	Администрация поселения, Общественные советы	Выполнение работ надлежащего качества, в полном объеме, в установленные сроки	
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально (до 3-го числа месяца, следующего за отчетным)	Администрация поселения	Мониторинг освоения денежных средств	
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	В случае необходимости	Администрация поселения	Рациональное использование денежных средств	



Глава администрации

поселения

МП