

ОТЧЕТ  
(ежеквартальный)

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области администрации Старопольского сельского поселения поселения на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)

Наименование мероприятия	Планоые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактически показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования			Исполнено на 01.10.2017			Исполнено за последний квартал 2017 года			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в дер. Буряжки (грунтовая дорога, площадью 1150 кв.м., длиной 500 м.п.)	500 м.п./ 1150 кв.м.	0/0	307 625,00	292 976,19	14 648,81	198 234,00	188 794,28	9 439,72	198 234,00	188 794,28	9 439,72	104 181,91
ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в дер.Ликовское (грунтовая дорога, площадью 1500 кв.м., длиной 500 м.п.)	500 м.п./ 1500 кв.м.	500 м.п./ 1500 кв.м.	490 148,00	466 807,62	23 340,38	490 148,00	466 807,62	23 340,38	490 148,00	466 807,62	23 340,38	0
ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в дер.Дубо (участок грунтовой дороги, площадью 810 кв.м., длиной 270 м.п.)	270 м.п./ 810 кв.м.	0/0	622 994,71	593 328,30	29666,41	-	-	-	-	-	-	593 328,30
ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в дер.Овсище (гравийная дорога, площадью, 1980 кв.м., длиной 550 м.п.)	550 м.п./ 1980 кв.м.	0/0	910263,29	866 917,42	43 345,87	-	-	-	-	-	-	866 917,42
ремонт четырех колодцев общего пользования: дер.Дретно, дер.Кологрово, дер.Менюши, дер.Шакицы	4 шт	3 шт.	293 969,00	279 970,47	13 998,53	223 086,00	212 462,86	10 623,14	223 086,00	212 462,86	10 623,14	67 507,61
<b>Итого</b>			<b>2 625 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>911 468,00</b>	<b>868 064,76</b>	<b>43 403,24</b>	<b>911 468,00</b>	<b>868 064,76</b>	<b>43 403,24</b>	<b>1 631 935,24</b>

Глава администрации

Главный бухгалтер

Руководитель финансового органа


Исполнитель:

  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)  
Игнаткина О.Г. (81374)62-463

  
(подпись)  
Овлаховский В.О.  
(фамилия, инициалы)  
  
(подпись)  
Соболок В.В.  
(фамилия, инициалы)  
  
(подпись)  
Павлова Ю.В.  
(фамилия, инициалы)

Согласовано:

председатель  
комитета по местному самоуправлению, межнациональным и  
межконфессиональным отношениям Ленинградской области

  
(подпись)

Бурак Л.В.  
(фамилия, инициалы)

**План мероприятий ("Дорожная карта")**  
**Администрации муниципального образования Старопольское сельское поселение**  
**Сланцевского муниципального района Ленинградской области**  
**по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан**  
**в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области**  
**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы</b>				
<b>1.</b>	<b>Подготовительные работы</b>			Выполнение мероприятий муниципальной программы
1.1.	Подготовка сметной документации	апрель-май	Администрация поселения	Утверждение сметной документации
1.2.	Подготовка конкурсной документации	апрель-май	Администрация поселения	Утверждение конкурсной документации
1.3.	Проведение конкурсных процедур	май-июнь	Администрация поселения	Заключение муниципальных контрактов
<b>2.</b>	<b>Работы в соответствии с намеченными мероприятиями</b>			Выполнение мероприятий муниципальной программы
2.1.	Работы в соответствии с муниципальными контрактами	июль-октябрь	Администрация поселения, подрядные организации	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту
<b>II. Контроль за реализацией муниципальной программы</b>				
<b>1.</b>	<b>Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:</b>			Выполнение муниципальной программы
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	июль-октябрь	Администрация поселения, Старосты населенных пунктов	Выполнение работ надлежащего качества, в полном объеме, в установленные сроки
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально	Администрация поселения	Подготовка отчета на 01.10.2017 г.
<b>2.</b>	корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	В случае необходимости	Администрация поселения	Рациональное использование денежных средств



/В.О. Овлаховский