

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактическое значение детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Благоустройство уличного дорожного освещения в 47 деревнях поселения	Установка светодиодных светильников - 195 шт.	0 шт.	2 636 600,00	2 500 000,00	132 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Установка фотореле - 103 шт.	0 шт.														
	Установка электрических счетчиков - 13 шт.	0 шт.														
Итого	х	х	2 636 600,00	2 500 000,00	132 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования

В. О. Овлаховский

(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования

Ю. В. Павлова

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

Игнаткина О.Г. 8-81374-62463

(фамилия, инициалы, номер телефона)

М.П.



Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие территории Старопольского сельского поселения на 2019 год» (подпрограмма «Дорожное хозяйство»)					
1.	Благоустройство уличного освещения в 47 деревнях поселения		Администрация Старопольского сельского поселения Сланцевского района	Благоустройство уличного освещения в 47 деревнях поселения	
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	3 квартал 2019 года	Администрация Старопольского сельского поселения Сланцевского муниципального района	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Подготовка конкурсных процедур для заключения муниципального контракта на выполнение работ
1.2.	Благоустройство уличного освещения в 47 деревнях поселения	3-4 квартал 2019 года	Подрядная организация	Благоустройство уличного освещения в 47 деревнях поселения	
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	октябрь 2019 года	Администрация Старопольского сельского поселения Сланцевского района Старосты населенных пунктов	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие территории Старопольского сельского поселения на 2019 год» (подпрограмма «Дорожное хозяйство»)					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:				
1.1.	Приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019 года	Администрация Старопольского сельского поселения Сланцевского района	Акт приемки законченных работ по ремонту	
1.2.	Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация Старопольского сельского поселения Сланцевского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчеты подготовлены на 01.04.2019, 01.07.2019
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Старопольского сельского поселения Сланцевского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	