

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за 01.01.2019 – 30.09.2019 года
(нарастающим итогом)


администрации муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района
Ленинградской области

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2019 году, тыс. руб.			Профинансировано средств в 2019 году, тыс. руб.			Выполнено, тыс. руб.	Перечислено подрядчику в 2019 году, тыс. руб.			Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб.	Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.)
	Всего	в т.ч. числе		Всего	в т.ч. числе			Всего	в т.ч. числе			
		Областной бюджет	Местный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет			Областной бюджет	Местный бюджет		
Капитальный ремонт здания Дома Культуры, по адресу Ленинградская область Сланцевский район д.Ложголово, ул.Загорская д.8	10666,985	10076,074	590,911	462,960,030	0	462,960030	9259,20066	462,960030	0	462,960030	0	Работы выполнены в полном объеме

Целевое использование субсидий в сумме ноль подтверждаю.
(цифрами и прописью)

И.о. главы администрации (Должность) Пантелеева Т.М. «04» октября 2019 года
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования Пантелеева Т.М. «04» октября 2019 года
(подпись) (фамилия, инициалы)



ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за 01.01.2019 – 30.09.2019 года

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Значение целевого показателя результативности			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Дома Культуры, по адресу Ленинградская область Сланцевский район д.Ложголово, ул.Загорская д.8	Процент выполнения работ по объекту	%	0	0	100	

Администрация:

И.о. главы администрации МО Старопольское сельское

поселение

Пантелеева Т.М.

Место для печати

